



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DISTRITO DE ZIMATLAN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, REPRESENTADOS POR EL C. PAWEL CELAYA ARELLANES Y LA C. MARIANA GUADALUPE ARREDONDO MENDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DEPORTIVA DE FUTBOL 7, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(08) VALLES CENTRALES
DISTRITO :	(18) ZIMATLAN
MUNICIPIO :	(013) CIÉNEGA DE ZIMATLÁN
LOCALIDAD :	(0001) CIÉNEGA DE ZIMATLÁN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MCZ/013/FAISMUN/49/03/2026 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-616-658

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
PRELIMINARES: DESMONTAJE DE TRIPLAY EN CANCHA, 199.75 M2, DESMONTAJE DE HERRERIA EN CANCHA, 199.75 M2, DESMONTAJE DE POSTES DE LUMINARIAS EN CANCHA, 4 PZA, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A MANO, 29.99 M2, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, 3 M3, FILTRO DE GRAVA EN CONTORNO DE LA CANCHA DE 20 CM DE ANCHO CON UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM. 3.92 M3, INSTALACIONES ELECTRICAS: CABLE NEUTRANEL 2+1, 400 ML, BASES HECHAS EN OBRA DE CONCRETO DE 0.50X0.50X0.80 M. PARA POSTES DE LUMINARIAS. 4 PZA, TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, 100 ML, REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.4 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABICON, CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CMS.DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, 4 PZA, REFLECTOR LED DE 200 W TECNOLED, 16 PZA, CABLE THW CAL. 8, COLOR ROJO DE LA MARCA CONDUMEX, 130 ML, CABLE THW CAL. 12, COLOR ROJO DE LA MARCA CONDUMEX, 85 ML, ALBAÑILERIA: MURETE SOBRE GRADAS A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO 10X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:5, ACABADO COMÚN, 25.79 M2, CASTILLO DE CONCRETO [K1] DE 20X15 CMS. EN MURETE, ARMADO CON ACERO FY=4,200 KG/CM2, CON 4 VARS. DEL #3 Y EST. DEL #2 COLOCADOS A.C. 20 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4. 18 ML, CADENA [C] DE CONCRETO DE 20X15 CMS. EN MURETE, ARMADO CON ACERO FY=4,200 KG/CM2, CON 4 VARS. DEL #3 Y EST. DEL #2 COLOCADOS A.C. 17 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4, 30.34 ML, REPOSICION DE FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 29.99 M2, ACABADOS: APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, 770.32 M2, PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, 770.32 M2, PASTO SINTÉTICO SOBRE FILTRO DE GRAVA EN CONTORNO DE CANCHA. 26.12 M2, PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS A DOS MANOS, 329.94 ML, COLOCACION DE RED PERIMETRAL EN CANCHA. 130.6 M2, ROTULADO SOBRE MUROS EN CANCHA CON DATOS DEL H. AYUNTAMIENTO. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 0.60 X 0.90 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"X 3" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1"x3/16, INCLUYE COLOCACION Y VINIL CON DATOS DE LA OBRA. 1 PZA.

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION:	CANCHA PÚBLICA	MODALIDAD:	REHABILITACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/41/06/2025
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	20 DE AGOSTO DE 2026	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DE TÉRMINO REAL:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
METAS ALCANZADAS:	770.00 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	HABITANTES
BENEFICIARIOS HOMBRES:	1464	BENEFICIARIOS MUJERES:	1579
TOTAL BENEFICIARIOS:	3043		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ciénega de Zimatlan,
Dto. Zimatlan, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

Caravantes

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. Ciénega de Zimatlan,
Dto. Zimatlan, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ciénega de Zimatlan,
Dto. Zimatlan, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

DOMICILIO FISCAL: CALLE 1A PRIV REFORMA AGRARIA
NUMERO 23 INT 2C, COL. DE SEÑORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68120

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$690,147.79	\$676,618.67	\$676,618.67	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$690,147.79	\$676,618.67	\$676,618.67	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRE:

REPRESENTANTE LEGA

CARGO:

R.F.C.:

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMP

CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V.

C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO

ADMINISTRADOR UNICO

CMH210526U79

CALLE 1A PRIVADA REFORMA AGRARIA NO. EXT. 23, NO. INTERIOR 2C, COL. 5 SEÑORES,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68120

ENTREGA LA OBRA:

POR EL CONTRATISTA

C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO

ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V.

RFC: CMH210526U79

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Ciénega de

Zimatlán,

Dpto. Zimatlán, Oax.

01/01/2025-31/12/2027

C. PAWEL CELAYA ARELLANES

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MONSERRAT OJEDA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

Mpio. Ciénega de

Zimatlán

Dpto. Zimatlán Oax.

01/01/2025-31/12/2027



SINDICATURA
MUNICIPAL

C. MARIANA GUADALUPE ARREDONDO NIENDEZ

SINDICA MUNICIPAL

Dpto. Zimatlán, Oax.

01/01/2025

el 31/12/2027

**DOMICILIO FISCAL: CALLE 1A PRIV REFORMA AGRARIA,
NUMERO 23 INT 2C, COL. 5 SEÑORES, OAXACA DE
JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68120**